

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Δοκιμές Αντοχής και Στεγανότητας Εσωτερικής Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου

Διεύθυνση ΟικοδομήςΤ.Κ Δήμος.....
Αρ. / Ημερ. Φακέλου Μελέτης /
Ιδιοκτήτης Οικοδομής
Επιβλέπων Μηχανικός.....
Εγκαταστάτης Αερίου.....ΑΦΜ.....
Ταχ. Διεύθυνση..... Τηλ.....
Αριθμ. Παραστατικού Έργου (ΤΙΜ./ΑΠΥ).....Ημερομηνία.....

Περιγραφή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων

Συνολικό Πλήθος Οικιακές Κ.Θ. Επαγγελματική Βιομηχανική
Υλικό Σωληνώσεων..... Όγκος σωληνώσεων Εσ. Εγκατάστασης..... m³

Έλεγχος αντοχής και στεγανότητας Εσωτερικών Εγκαταστάσεων

Πίεση Δοκιμής σε αντοχή 1 bar Διάρκεια Δοκιμής: 10 λεπτά
Χρόνος Σταθεροποίησης Θερμοκρασίας για τη δοκιμή Στεγανότητας: 10 λεπτά
Πίεση Δοκιμής για στεγανότητα 110 m bar Διάρκεια Δοκιμής: 10 λεπτά
Ημερομηνία Ελέγχων

Στοιχεία Αδειούχων Εγκαταστατών που εργάστηκαν στην εγκατάσταση

Όνοματεπώνυμο	Αρ. Αδείας /Ημερ. Έκδοσης	Δ/ση Βιομηχανίας	Ημ/σθια

- Βεβαιώνεται ότι η εσωτερική εγκατάσταση αερίου κατασκευάσθηκε σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και πληρούνται οι διατάξεις του Τεχνικού Κανονισμού ΥΑ Δ3/Α/6598, ΦΕΚ Β' 976/28-3-2012.
- Βεβαιώνεται ότι οι δοκιμές αντοχής και στεγανότητας της ανωτέρω εσωτερικής εγκατάστασης διεξήχθησαν σύμφωνα με τον ανωτέρω κανονισμό και τα ανωτέρω στοιχεία και βρέθηκε στεγανή και κατάλληλη.

Με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω δοκιμών, πιστοποιείται η αντοχή και η στεγανότητα των σωληνώσεων και κρίνεται ότι μπορεί να γίνει με ασφάλεια προσωρινή τροφοδότηση με φυσικό αέριο για τη διενέργεια μετρήσεων.

Ο Επιβλέπων Μηχανικός

Ο Εγκαταστάτης Υδραυλικός

Βεβαίωση Συνδέσμου

Αρ. Πρωτ.

Ημερ.

Βεβαιώνεται η κατάθεση
στο Σύνδεσμο ομοίου
αντιγράφου, σύμφωνα με
το ΠΔ 112/2012.

Για το Σύνδεσμο

Υπογραφή & Σφραγίδα

Υπογραφή & Σφραγίδα

Υπογραφή & Σφραγίδα